

11 参考資料

11-1 施工を始める前に

3) センターサイディング 事前チェックリスト

事前チェックリスト(例)

No.

工事名		確認日	年 月 日/記入者
現場住所		元請会社	tel
躯体の構造	木造(軸組工法、枠組壁工法)・鉄骨造・その他	外壁施工店	tel
施工面積	延床面積 m ² 、外壁施工面積 m ²	工事責任者	/現場担当者

チェック項目	チェック内容	チェック欄
工事車両駐車場確保	工事車両をとめておくスペースはあるか	
指定材料の納品 (現場納入の確認)	防水紙 数量	
	胴縁材(45幅) 材種 数量	
	胴縁材(90幅) 材種 数量	
	センターサイディング(A柄) 数量	
	センターサイディング(B柄) 数量	
	先付け付属部材() 数量	
	先付け付属部材() 数量	
	後付け付属部材() 数量	
	後付け付属部材() 数量	
	ハットジョイナー 数量	
	シーリング 数量	
	補修塗料 数量	
施工箇所の確認	横張りか縦張りか、部分張りの位置などを確認したか	
標準施工資料の確認	標準施工マニュアル類は現場に配備してあるか	
資材仮置き場の確認	資材の仮置き場が確保できるか	
現場加工場の確認	加工スペースが確保できるか	
躯体の状況	外壁下地となる場所に不陸はないか	
	外壁下地の一部に不陸があり胴縁組みで調整が必要か	
	外壁下地の一部に不陸があり補修が必要か	
	入隅部の胴縁を留め付ける追加下地(間柱など)はあるか	
	積雪の高さまでの補助胴縁の追加下地(間柱など)はあるか	
	サッシは外付け型または半外付け型を使用しているか	
防水紙の施工 (大工工事の場合も含む)	指定の防水紙を使用しているか	
	防水紙は横張りになっているか	
	土台水切・中間水切との取り合いは正しいか	
	左右の重なりは面材なしの場合:柱・間柱間、面材ありの場合:150mm以上か	
	上下の重なりは90mm以上か	
	入隅部は重ね張りになっているか	
	バルコニー笠木部分は重ね張りになっているか	
	防水紙のやぶれやたるみはないか	
防水テープの確認 (大工工事の場合も含む)	開口部周囲には防水テープを貼っているか	
	バルコニー笠木入隅部に防水措置を取っているか	
	配管・換気口まわりに防水措置を取っているか	

※この例のような事前チェックリストを用意して、現場確認の際にご活用ください。